



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO**
Gabinete do Reitor

CÓPIA

INTERLOCUÇÃO DA REITORIA COM A COMUNIDADE DA EBA, FAU E IPPUR

14 de março de 2017, Auditório Samira Mesquita

Presentes

- a) Reitoria: Reitor, Prof. Roberto Leher, a vice-reitora, Profa. Denise Nascimento, o Pró-reitor de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças, Roberto Gambine, o Superintendente de Finanças, George Pereira, o Prefeito da UFRJ, Paulo Mario Ripper, a Chefe de Gabinete, Heliane Rocha, a Superintendente da PR1, Profa. Vera Lucia Nunes, o Superintendente da PR6, Harley Frambach,
- b) Decana do CLA, Profa. Flora de Paoli .
- c) Diretores da FAU, Prof. Mauro Cesar de Oliveira Santos, EBA, Prof. Carlos Terra e IPPUR, Prof. Pedro de Novais Lima Junior.
- d) Corpo social da FAU, EBA, IPPUR.

Na abertura o Reitor enfatizou que a principal prioridade é garantir as condições para o retorno célere de todas as atividades acadêmicas, particularmente, das aulas, expondo, a seguir, as linhas gerais de trabalho para assegurar este objetivo. Inicialmente fez breve histórico das iniciativas da reitoria, apresentado a situação dos recursos obtidos no MEC, a saber, R\$ 6,5 milhões, já liberados no final de 2016, e R\$ 2,5 milhões de capital (investimentos), recurso ainda sem quota de limite e, portanto, ainda não disponível.

A seguir, apresentou as três principais linhas de ação para a recuperação do edifício Jorge Machado Moreira: i) ações emergenciais para a liberação plena do 3 e do 4 andares; ii) ações necessárias para a recuperação plena da edificação, e iii) ações objetivando a melhoria das instalações e condições de trabalho das referidas unidades (ver descrição e cronologia das etapas no Anexo I).

Nos termos da Reunião da reitoria com os estudantes da FAU, EBA e IPPUR, realizada no dia 24/10/17, as mencionadas três etapas contemplam, mesclando, o que no registro da referida reunião foi denominado como cenário 1 e cenário 2. No cenário 1, a volta as aulas em 2017-1 já seria no edifício JMM e no Cenário 2, o retorno acontecendo em unidades externas ao prédio, mas evitando a dispersão.

Conforme o cronograma apresentado pelo Reitor, haverá liberação até o dia 17/3 do 3 e do 4 andares, assegurando energia para o funcionamento da refrigeração dos laboratórios, pleno funcionamento dos banheiros e de pelo menos um elevador, a ser destinado ao transporte de carga e de usuários com dificuldades de locomoção. O contrato com a empresa que faz a manutenção dos demais elevadores já foi restabelecido e, em breve, a situação dos demais elevadores será apresentada a comunidade que compartilha o JMM. Entretanto, o uso de salas de aula adicionais fora da edificação será necessário e, nesse sentido, a reitoria, em conjunto com os diretores e Decania do CLA, disponibilizou salas de aula na Faculdade de Letras, CT, CCMN, obedecendo ao princípio da não desagregação das atividades dos cursos (ANEXO II).

Vice Diretor FAU (Márcia Júlia)

Recebido em 29/03/17.

[Assinatura]

FAU | Direção

Recebido em 28/3/2017

[Assinatura]
Prof. Mauro Santos



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO**
Gabinete do Reitor

Após mais de uma dezena de intervenções do auditório e fala da decana e dos diretores presentes, a reitoria apresentou os seguintes encaminhamentos.

1. Instauração de um Gabinete de Crise, incluindo a reitoria, as direções, representação do corpo social da EBA, FAU e IPPUR, notadamente a representação estudantil, dos Museus e Bibliotecas, objetivando reflexão conjunta sobre as ações necessárias para a recuperação plena do edifício JMM e a viabilização de condições para o restabelecimento das aulas. O Gabinete trabalhará em estreita colaboração com o Escritório de Planejamento e Manutenção do Edifício JMM. A instalação do Gabinete será no dia 30/03/17, as 10:00 horas, na sala 10 do Gabinete do Reitor.
2. Realização de relatório dos encaminhamentos apresentados na presente reunião (14/3/17) com a descrição das ações, etapas e cronograma das mesmas, relatório que será publicado no sítio Web do Escritório de Planejamento e Manutenção do Edifício JMM disponível na página Web da UFRJ, local em que serão disponibilizadas as demais informações relevantes.
3. Examinar a ampliação emergencial do orçamento participativo para o ano de 2017 das unidades atingidas pelo incêndio e, se houver disponibilidade orçamentária, antecipar parcelas, objetivando assegurar recursos para as melhorias emergenciais das condições de trabalho nas unidades, como melhorias nas salas de aula, ventiladores, mobiliários etc.
4. Elaboração de plano de prevenção de incêndio.
5. Após a conclusão das ações no 3 e 4 andares, previstas para o dia 17/3, as unidades examinarão as condições para o restabelecimento das aulas e, a seguir, realizarão congregações para avaliar a possibilidade do retorno às aulas no Edifício JMM e nas salas de aula disponibilizadas em outras unidades acadêmicas.

ANEXO I

ETAPAS/ CRONOGRAMA DAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO EDIFÍCIO JMM

- i) Ações emergenciais para a liberação plena dos 3 e 4 andares – Etapa I (emergencial) de adequação nos 3o e 4o pavimentos nas redes hidros sanitárias dos banheiros, iluminação e tomadas de uso comum, e ar condicionados dos laboratórios de informática, religação do elevador de carga, retomada do contrato de modernização e manutenção dos elevadores sociais. ETAPAS CONCLUÍDAS EM 17/03/17.
- ii) Ações necessárias para a recuperação plena da edificação - Etapa II Recuperação estrutural da área atingida pelo incêndio, reconstrução das alvenarias, impermeabilizações, etc... restrito à área do sinistro e danos colaterais ; recuperação da pintura e outros danos dos tetos da 7º andar - Processo 002916/2017-42; substituição da rede de distribuição elétrica vertical, Processo 057674/2016-43; substituição das redes hidros sanitárias (prumadas) e ramais principais; tornar operacional a rede atual de incêndio. Estas etapas são concomitantes e têm prazo de execução de 120 dias a partir da assinatura dos contratos;



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO**
Gabinete do Reitor

- iii) Ações objetivando a melhoria das instalações e condições de trabalho das referidas unidades – Etapa III Restauro com programa e sequência definida pelo GT – JMM, prazo para termino dos projetos Dezembro de 2017.

ANEXO II

Apresentação do quadro de distribuição dos cursos, com explicitação das salas de aula, local, horário etc. – A PR1 aguarda encaminhamentos do quadro de distribuição dos locais e horários das aulas da EBA, FAU e IPPUR.


O IPPUR já iniciou suas aulas no início de março, no CCMN e na Faculdade de Letras.

As unidades EBA e FAU encontram-se em tratativas para as últimas alocações de salas de aulas.

ANEXO III

Reunido o Condomínio do JMM em 23/03/17, com a presença da FAU, EBA, IPPUR, CLA, representante estudantil do CAEBA e Gabinete Reitor, decidiu-se por agendar a Reunião do Gabinete de Crise para o dia 30/03/17, as 10:00 horas, sala 10 do GR, após a indicação dos respectivos representantes docente, discente e técnico-administrativo de cada unidade deste Condomínio.

Rio de Janeiro, 23 de março de 2017.


Heliane Rocha
Chefe de Gabinete do Reitor

Srs Marcelo Cantizano
Superintendente ELA

Recabido em 29/03/17
[Signature]

Profs. Andréia Queiroz
Diretora Graduação FAD

Recabido em 29/03/17
[Signature]

EBA - Profs Carlos Torres

Recabido em 30/3/17
[Signature]

EBA - Profs Madalena Grimaldi

Recabido em 30/3/17
[Signature]

TIC - Márcio Ayalla

Recabido em 29/03/17
[Signature]
Administrativo
E-mail: administrativo@tic.ultr.br
Tel.: (21) 3938-1684/1747

TIC - Silvineite

Recabido em 29/03/17
[Signature]
Administrativo
E-mail: administrativo@tic.ultr.br
Tel.: (21) 3938-1684/1747

PU - Paulo Mário

Recabido em 30/03/17
[Signature]
Shirley de Lacerda B. Matos
Resp. da Frequência
Seção de Pessoal/ASRH
Prefeitura Universitária
SIAPE 1124387

Srs. Carlos Eduardo Pereira - PU

Recabido em 29/03/17
[Signature]

Srs Louisa Lesto - ETU

Recabido em 29/03/17
[Signature]

~~PRG - Juan Carmo~~

~~Recabido em 29/03/17
[Signature]~~

(cancelado)

Zanon

Recabido em 29/03/17
[Signature]

PRG.

Recabido em 29/03/17
[Signature]

(Donizete pi entrega ao Cami e Juan).