AÇÃO - Prédio JMM (Etapa 1 - Plan2)

Ações Gerais	Executor	Responsável	Processo	Data de abertura	Prazo de Execução do Serviço	Data da Conclusão da Tarefa	Custo Estimado	Situação	Custo Efetivo	Comentários/Deliberações/Obsevações
Obra de reparo e reforma estrutural, alvenaria nas áreas afetadas do prédio	PU	Paulo Mário	002916/2017-42				1.400.000,00	Processo na PR-6 aguardando término da Licitação		Processo em fase de licitação - Resultado da análise das propostas já foi divulgado. Prazo de 5 dias úteis para recurso, a contar de 31/10/2017.
Reforma da Rede Elétrica	ETU	Ivan	018494/2017-27	10/4/2017	6 meses		1.800.000,00	Processo no ETU		Indicado recursos para licitação. Processo em fase elaboração de Edital. Retornou ao ETU para ajustes no projeto.
Reforma da Rede Hidrossanitária	ETU	Ivan	018500/2017-46	10/4/2017	6 meses		258.000,00	Processo no ETU		Indicado recursos para licitação. Processo em fase elaboração de Edital. Retornou ao ETU para ajustes no projeto.
Elevador de Carga	PU	Zenon	(Parecer)					Em funcionamento	Do contrato vigente	Funcionando normalmente. O serviço de manutenção preventiva do elevador de carga será realizado todo terceiro dia útil de cada mês. O tempo estimado para manutenção é de 01 hora.
Elevadores Sociais	PU	Zenon	031882/2017-01		6 meses			Processo na Divisão de contratos		Reativado o contrato e autorizado processo de recuperação e substituição das peças dos elevadores sociais. Processo na Divisão de Contratos para providências.
Teste preliminar dos 2 transformadores na Subestação do 9º pavimento	PR6	Carlos Eduardo + Alexandre	Procedimento				4.400,00	Realizado		Concluído
Recuperação da infraestrutura de redes de TI	TIC	Silvio	Ajuste no Termo de Referência	2/2/2017				Para Licitação		Em cotação
Acompanhamento de carga da subestação do subsolo	PR6+PU	Carlos Eduardo + Alexandre + Corina		23/11/2016	Indeterminado	Indeterminado		constante		O monitoramento do comportamento da carga elétrica demandada na subestação do subsolo em princípio não tem prazo de término definido. Trata-se de adoção de procedimento rotineiro de manutenção preventiva até que se restabeleça a operação da subestação do 9º pavimento.
Demandas referentes ao Bloco D	**Executor**	**Responsável**	**Processo**	**Data de abertura**	**Prazo de Conclusão**	**Data Efetiva da Conclusão**	**Custo Estimado**		**Custo Efetivo**	**Comentários/Deliberações/Obsevações**
Recuperação dos circuitos de iluminação nas salas e corredores	PU	Zenon						constante		Toda a iluminação dos 3º e 4º andares foi restabelecida, realizando substituição de lâmpadas queimadas, de acordo com a demanda.
Desentupimento e abastecimento dos tanques e pias para uso na sala D07A e D07B.	PU	Zenon						Realizado		Realizado
Levantamento dos materiais e consertos dos ventiladores nas salas	PU	Zenon						Realizado		Realizado
Levantamento dos vidros quebrados para as devidas substituições, entretanto, aqueles que geram riscos serão retirados.	PU	Zenon	019352/2017-87	13/4/2017				em processo de aquisição		Processo de contratação de serviços de colocação de vidros em andamento.
Extintores	PU	Zenon						Realizado		Distribuídos de acordo com a orientação da CPST.
Limpeza dos andares 5º, 6º e 7º	PU	Zenon						Realizado		Limpeza realizada no dia 09/10/2017